

	<ul style="list-style-type: none"> MW24: sostituzione tubazioni di collegamento a collettore con tubazione di maggior diametro e differente materiale; collegamento a linea dedicata ai pozzi della barriera di alleggerimento; MW35, MW33bis: sostituzione tubazioni di collegamento a collettore con tubazione di maggior diametro (acciaio AISI 304 – diam. 1 1/2”); 	Zulberti S.r.l.	0%	Luglio 2022*	Settembre 2022*	-	Attività di smontaggio VIVA in corso: area di impianti perfluorurati
						-	Attività non più prevista dalla Progettazione esecutiva degli impianti barriera e impianto TAF
	MW40 (di nuovo allestimento): installazione linea di collegamento al collettore acque di falda (acciaio AISI 304 – diam. 1 1/2”).	AECOM URS Italia S.p.A.	100%	-	Dicembre 2020	Aggiornamento dati ambientali e monitoraggio dei sistemi di MISE - Aggiornamento fino al mese di dicembre 2020, trasmesso da ICI Italia 3 Holding S.r.l. via PEC in data 14/06/2021	
2	Pozzi in area sud						
	MW19, MW19bis: sostituzione tubazioni di collegamento, installazione singole linee al collettore a valle del Pozzo B.	Zulberti S.r.l.	5%	Agosto 2022	Agosto 2022	-	Attività in corso, legata ai tempi di approvvigionamento dei quadri elettrici.
	Pozzi M1, M2 (di nuova realizzazione): realizzazione di collegamenti (HDPE PN16 - DE110 mm) alla linea interrata esistente in recapito al TAF	Zulberti S.r.l.	10%	Marzo 2022	Aprile 2022	-	Attività in corso
3	Nuovo collettore pozzi barriera di alleggerimento						
	pozi della barriera di alleggerimento, ad esclusione del pozzo MW33bis, saranno collegati ad una linea dedicata sino ai serbatoi V48-V49. La linea sarà in acciaio AISI 304 – diam. 5”, installata su rack esistente e dotata di stacchi per ispezione/interventi di pulizia ogni 100 metri circa nei tratti accessibili.	Zulberti S.r.l.	0%	Luglio 2022*	Settembre 2022*	-	Attività di smontaggio VIVA in corso: area di impianti perfluorurati
4	Collettori pozzi barriera nord e barriera sud						
	installazione (ndr. sui collettori pozzi barriera nord e sud) punti di stacco composti da un elemento tipo “Tee” dotato di valvole di sezionamento a monte ed a valle e di una flangia centrale, al fine di consentire lo svuotamento di tratti di linea per effettuare attività di ispezione e/o pulizia secondo un programma periodico o a seconda di necessità.	Zulberti S.r.l.	5%	Maggio 2022*	Luglio 2022*	-	E' in corso la pianificazione delle attività in barriera sud, mentre per la barriera nord e di alleggerimento gli interventi previsti sono vincolati al termine delle attività di smantellamento impianti da parte di VIVA.
	Tali elementi saranno installati nei tratti di collettore dei pozzi barriera nord presenti sino ai 2-3 m di quota, ogni circa 100 m di lunghezza, compatibilmente con gli spazi a disposizione (es. presenza di edifici e strutture). Per quanto attiene alla barriera sud, date le minori lunghezze in gioco, si prevede di installare due punti di stacco per ogni linea, con analoghe caratteristiche a quelle sopra indicate, da ubicare in pozzetti interrati di idonee dimensioni.						
5	Volume di accumulo a monte dei sistemi di filtrazione						
	Al fine di operare con portate influenti al TAF delle acque di falda più stabili ed equalizzate per un migliore funzionamento dei sistemi di filtrazione, si prevede di realizzare un volume di accumulo a monte degli impianti di trattamento, come evidenziato in Tavola 15. La vasca sarà realizzata ad est dell'attuale area di filtri a carbone, avrà un volume utile non inferiore a 300 mc (ndr. "Nuova vasca di equalizzazione")	AECOM URS Italia S.p.A. Zulberti S.r.l.	0%	-	-	-	In relazione a tale item, sono in corso valutazioni circa la fattibilità tecnica di una variante al Progetto di MISO che preveda l'utilizzo delle vasche afferenti all'impianto di depurazione in sostituzione della nuova vasca di equalizzazione, che pertanto non sarebbe più realizzata. Lo studio di fattibilità sarà inviato agli Enti entro fine marzo 2022 (cfr. verbale CdS 11/03/2022)
6	Collettore di scarico barriera sud						
	Attualmente il circuito di scarico dai filtri della barriera sud convoglia le acque alla rete di raffreddamento degli impianti produttivi (non più attivi). Nell'ambito della revisione dell'impiantistica della barriera e del TAF si prevede di convogliare le acque filtrate direttamente al torrente Poscolo, nel punto di scarico denominato "punto D", collegando l'uscita dei filtri della barriera sud al collettore esistente (attualmente in uso per la sola barriera nord)	-	0%	-	-	-	L'attività potrà essere pianificata a seguito della dismissione del Pozzo 1, che attualmente è collegato alla linea di scarico della barriera sud e a seguito degli interventi di cui al punto 4 Collettori pozzi barriera nord e barriera sud. E' stata ricevuta la comunicazione da VivaLifesciences di poter procedere con la dismissione: è in fase di pianificazione l'intervento di dismissione del Pozzo 1.
7	BARRIERE OVEST e SUD: MIGLIORIE e integrazioni al sistema dei pozzi, reti di drenaggio ed emungimento in continuo della falda, barriere e contenimentazioni fisiche, ecc.. Le migliori sono funzionali al blocco delle uscite del plume dai due lati dell'acquifero: - LATO SUD: - parte ALLUVIONALE (superiore); - parte CALCARENITICA FRATTURATA permeabile (sottostante) - LATO OVEST: - parte ALLUVIONALE (superiore); - parte CALCARENITICA FRATTURATA permeabile (sottostante)					Verbale 16/09/20, Verb. 4/10/21 e All.to Drolì, Verb. 13/07/21, Relaz. Comune Trissino 4/4/21, Verb. 13/07/21, Doc. Comune Trissino 17/9/21 e 22/3/22 (richiesta finanziam. monitoraggio "area vasta"), Relaz. ICI 14/12/21, Verb. 17/2/22, (Relaz. ARPA-Vincenzi 17/3/2022), Relaz. ICI3-Zulberti 03/22,	La Relaz. Zulberti (3/22) evidenzia che lungo il confine OVEST avviene uscita di falda e quindi del plume soprattutto in fase di magra, le portate in uscita dal lato Ovest sono rilevanti (cfr. Osserv.COMUNE e altri, Verb. 17/02/22), e il rischio è maggiore nei momenti di interruzioni dei pompaggi alle barriere idrauliche (Relaz. ARPA 17/3/2022)
8	INDAGINI GEOFISICHE E IN FORO (vedi Cap. 10.1.3): geoelettrica tipo SEV, linee sismiche, ecc.						Le indagini geotecniche e geotecniche previste per il palancolato vengono utilizzate anche per comprendere aspetti e dati idrogeologici derivati soprattutto dalla geolettrica/SEV
§9.2.3	Upgrade impiantistico e strumentale della barriera						
	Installazione di un inverter dedicato alle "pompe di magra" dei pozzi attrezzati con più pompe (rif. Elaborato 4 - Progettazione esecutiva degli impianti barriera e impianto TAF);	Zulberti S.r.l.	10%	In corso	-	-	Attività in corso ma condizionata all'accessibilità delle aree da parte di Viva; pertanto le tempistiche di completamento sono connesse al cronoprogramma Viva (vedi sotto*)
	Installazione di contattori elettromagnetici in sostituzione di quelli meccanici (rif. Elaborato 4 - Progettazione esecutiva degli impianti barriera e impianto TAF);	Zulberti S.r.l.	10%	In corso	-	-	
	La rimozione dei quadretti di attivazione pompe "stand alone" (es. pozzi B1, E1, D1) e sostituzione con sistemi dotati di inverter;	Zulberti S.r.l.	10%	In corso	-	-	
	Installazione dei sensori di livello (ndr. e di pressione) nei pozzi attualmente privi una regolazione (rif. Elaborato 4 - Progettazione esecutiva degli impianti barriera e impianto TAF).	Zulberti S.r.l.	10%	In corso	-	-	
§9.2.4	Posizionamento pompe						
	Posizionamento delle pompe (ndr. di tutti i pozzi insistenti in sito) a circa 20-50 cm dal fondo al fine di massimizzare il battente utile nelle fasi di magra	Zulberti S.r.l.	10%	In corso	-	-	Attività in corso ma condizionata dall'accessibilità delle aree da parte di Viva; pertanto le tempistiche di completamento sono connesse al cronoprogramma Viva (vedi sotto*)
§9.2.5	Installazione di sensori di livello specifici						
	Installare ulteriori sensori di livello in continuo con acquisizione e salvataggio del dato a PLC nella parte nord del sito	Zulberti S.r.l.	20%	In corso	-	-	Attività in corso ma condizionata dall'accessibilità delle aree da parte di Viva; pertanto le tempistiche di completamento sono connesse al cronoprogramma Viva (vedi sotto*)
§9.2.6	Sistemi di automazione e controllo						
	Svincolare completamente la gestione dei pozzi in emungimento e degli impianti di filtrazione dagli attuali sistemi PLC e in particolare DCS, legato ai sistemi all'impianto industriale e quindi di prossima dismissione assieme agli impianti;	Zulberti S.r.l.	10%	In corso	-	-	In linea generale le aree sono impegnate dal cantiere di VIVA; sono in corso anticipazioni nelle aree libere/in fase di liberazione. Sulla base del Cronoprogramma di VIVA le aree saranno totalmente liberate a partire da novembre 2022.
	Centralizzare in un unico locale nuovi quadri di potenza, automazione e sistema di supervisione e controllo, per una gestione integrata delle barriere sud, nord e alleggerimento e degli impianti di filtrazione;	Zulberti S.r.l.	10%	In corso	-	-	Nei dettagli: Assegnati gli incarichi per la realizzazione delle modifiche, sia alla parte idraulica che elettrica. Si procede compatibilmente con l'arrivo delle componenti elettroniche ed elettromeccaniche, intervenendo dove possibile compatibilmente con l'attività di Viva.
	Dotare i singoli pozzi di quadri locali di alimentazione e gestione dei segnali dei sensori, con inverter a bordo pozzo e gestito da PLC, collegati ai quadri generali mediante collegamenti con fibra;	Zulberti S.r.l.	10%	In corso	-	-	Ad oggi sono stati modificati gli assetti all'interno dei pozzi AP3, AP4 e F (sistema di magra). In arrivo entro il mese i sensori di livello, i trasduttori e i misuratori di portata per MW42, AP2, AP3, AP4, MW33bis e MW35. Quadri elettrici pronti per questi e camicie 2 3 4 Ordinato pompe AP2 e R433bis MW05
	Dotare l'impianto di un sistema di telecontrollo per una visualizzazione ed eventuale gestione da remoto.	Zulberti S.r.l.	10%	In corso	-	-	Le tempistiche di completamento sono connesse al cronoprogramma Viva (vedi sotto*)
§9.3	Attività preliminari e propedeutiche all'ottimizzazione dei sistemi						

