



COMUNE DI TRISSINO

Pianificazione e Sviluppo del territorio Ecologia Ambiente

VERBALE DEL SOPRALLUOGO PRESSO SITO EX-MITENI - 30.09.2025

Con nota n. 15554 del 17.09.2025 è stato convocato il sopralluogo allo scopo di:

1. verificare lo stato di avanzamento dei lavori del Revamping del depuratore;
2. verificare la funzionalità della barriera idraulica;
3. varie ed eventuali.

Alla presenza di: vedi foglio presenze.

Si procede con l'analisi dei punti all'ordine del giorno:

1. verifica dello stato di avanzamento dei lavori del Revamping del depuratore;

Sarpi: la settimana scorsa è stato concluso l'accantieramento del materiale tecnico necessario e sono state avviate le lavorazioni in situ. L'attività impiantistica in cantiere sarà conclusa entro fine anno, fatte in ogni caso salve eventuali interferenze legate al trattamento delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda la realizzazione delle tubazioni si è optato per la collocazione a piano campagna, senza scavi, tali attività procederanno in contemporanea con le lavorazioni all'impianto e con il medesimo tempo previsto.

Si chiede a ICI-3 che venga predisposto un report delle attività fatte e da realizzare accompagnato dalla previsione di rispetto del cronoprogramma approvato. Il report va consegnato entro il giorno 8 ottobre 2025.

2. verifica della funzionalità della barriera idraulica;

Dr. Asnicar riferisce che gli 11 piezometri sono stati realizzati (lavori completati a metà agosto), mentre i sondaggi relativi al "documento Manassero" sono stati realizzati (lavori completati i primi di settembre); si è in attesa dei report delle analisi.

Dr. Pedron evidenzia inoltre la necessità di acquisire ora dati relativi alla funzionalità della barriera idraulica, l'Avv. Honert conferma che le rilevazioni sono in corso e non appena disponibili i dati saranno resi disponibili.

Si condivide la necessità di organizzare un incontro tecnico di verifica dei dati relativi alla funzionalità della barriera e quanto riportato nel "documento Manassero" allo scopo di verificare la corrispondenza con quanto richiesto dal comune di Trissino nel documento del 9 maggio 2025. L'incontro tecnico sarà organizzato dopo la presentazione da parte di ICI-3 della documentazione tecnica richiesta con il documento del Comune di Trissino del 9 maggio 2025 sopra richiamato.

3. Varie ed eventuali;

Si chiede ad ENI Rewind di presentare entro 7 giorni da oggi un report contenente gli elaborati di as-built dell'opera (diaframma perimetrale) ed un report a conclusione dei lavori compreso anche il collaudo.

Per quanto attiene il Progetto di Bonifica dei suoli insaturi la cui analisi di rischio è stata approvata nella CdS del 9 giugno 2025, l'Avv. Honert riferisce che la ditta Aecom è stata incaricata dello svolgimento delle attività preliminari e prevede di concludere le attività nel termine di legge, propone un incontro tecnico non prima della fine di ottobre per un aggiornamento sullo stato di avanzamento.

Per quanto riguarda l'analisi di rischio delle acque di falda il Dr. Campaci ricorda che sono ampiamente decorsi i termini previsti dal D.Lgs. 152/2006, e sollecita la presentazione del documento, sollecita altresì un aggiornamento entro 7 giorni.

La riunione termina alle ore 11.00 dopodiché viene effettuato il sopralluogo nel cantiere per constatare l'andamento dei lavori.